



INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

OFICIO NO. INIFE/DG/DP/DPV/752/2018.

Tepic, Nayarit, a 09 de Abril de 2018.

LIC. MIRZA YANETH NAVARRO TORRES.
DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL NORTE DE NAYARIT.
P R E S E N T E

Por este conducto me es grato saludarlo y al mismo tiempo me permito enviar a usted la respuesta a su oficio No. ITNN/DIR/DPPyP-011/2018 información correspondiente sobre el status del total de los recursos asignados a Febrero de 2018 del Instituto Tecnológico del Norte.

La siguiente tabla presenta la información requerida.

CONTRATO	MONTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDOS	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
INIFE-FED-ITN-2016-LP-002	\$ 17,100,000.00	\$ 14,162,224.29	\$ 13,971,866.89	\$ 190,357.40	100%	100%
INIFE-FED-ITN-2017-IR-005		\$ 2,934,490.26	\$ 714,299.09	\$ 2,220,191.17	45%	24%

Ultimo Estado de Cuenta Productiva.	Esta documentación tendrá que ser solicitada a la Secretaria de Administración y Finanzas.
Acta Entrega-Recepción de la obra concluida o bienes, y/o en su caso finiquito de obra.	Se anexa copia del Acta Entrega-Recepción del contrato INIFE-FED-ITN-2016-LP-002
Autorización del TecNM por la aplicación de los recursos remanentes en su caso.	Le fue remitido mediante nuestro oficio No. INIFE/DG/086/2018 de fecha 18 de Enero del 2018.
Informe de los productos financieros generados y/o aplicados.	Esta documentación tendrá que ser solicitada a la Secretaria de Administración y Finanzas.

Sin más por el momento me despido de usted con un afectuoso saludo quedando a su disposición para cualquier aclaración u observación.

A T E N T A M E N T E
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

ING. JAVIER NAYA BARBA



JAVIER NAYA BARBA
Director General del Instituto Nayarita
para la Infraestructura Física Educativa
Tel: 0181-213-18-86 - 213704-213708



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2017 - 2021

JNB/SEH/JMRM/JASM
C.C.F. EXPEDIENTE
C.C.F. ARCHIVO